添付資料１　総合仮設計画図（参考）

着工順序　① 工事着手準備工事（仮囲い･ゲート設置･草刈･通路設置）※焼却棟受注者の施工範囲とする。
② 焼却棟･リサイクル棟工事
③ 管理棟･渡り廊下･付属棟（計量棟･資源ストックヤード棟･洗車場）工事 ②より2ヶ月遅れで着工
④ 外構工事･･･②より約1年10ヵ月遅れで着工
⑤ 南側多目的広場工事･･･②より約1年10ヵ月遅れで着工
⑥ 北側多目的広場工事･･･②より約2年6ヵ月以降の遅れで着工

※場内維持管理は、
焼却棟受注者が責任を持って
管理すること。

H3.0m 仮囲いフラットパネル

駐車場エリア仕様
草刈り後、砕石敷き均しの上、
駐車場として利用
駐車場終了後は、砕石撤去処分
とする。

調整池エリア仕様
草刈り1回仕上げとする。

焼却棟･リサイクル棟仕様
地表面近くまでの草刈りとする。

焼却棟･リサイクル棟仕様
地表面近くまでの草刈りとする。

H3.0m 仮囲いフラットパネル

工事関係者
通勤用車両駐車場

調整池

敷地境界線

井戸

余熱配管

調整池工事車両用仮設道路

仮設･資材置場及び
ｸﾚｰﾝ据付ｽﾍﾟｰｽ

北側多目的広場

車両出入口

焼却棟

リサイクル棟

屋外トイレ

工事用車両入口

交通誘導員（スポット）
・生コン打設時
・大型トラック搬入10台以上など

H4.5m x W5.4m パネルゲート

H3.0m 仮囲いフラットパネル

防球ネットフェンス
先行施工

機械設備

外構

電気設備

仮設･資材置場及び
ｸﾚｰﾝ据付ｽﾍﾟｰｽ

機器･材料搬入用大型ﾄﾗｯｸ
生ｺﾝ車等待機ｽﾍﾟｰｽ

歩行者用出入口ドア
2箇所

管理棟･付属棟

工事関係者用通路
（歩行専用）

仮設･資材置場及び
ｸﾚｰﾝ据付ｽﾍﾟｰｽ

管理棟

一方通行道路

南側多目的広場

内海ﾌﾟﾗﾝﾄ
（ﾌﾟﾗﾝﾄ施工業者）

計量棟

資源ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ棟

朝礼用ｽﾍﾟｰｽ

仮設･資材置場及び
ｸﾚｰﾝ据付ｽﾍﾟｰｽ

場内車両通行用道路
（仮設鉄板敷又は砕石RC40）

根切り土運搬用道路

根切り土仮置き場
（基礎工事完了後は、
工事用車両臨時駐車場）

車両出入口

リサイクル棟

仮設･資材置場及び
ｸﾚｰﾝ据付ｽﾍﾟｰｽ

洗車場

共同仮設ﾄｲﾚ

仮設事務所
作業員休憩所
ｽﾍﾟｰｽ

※多目的広場工事の
現場事務所については、
適宜設けるものとする。

焼却棟及び
監督員詰所

場内車両通行用道路
（仮設鉄板敷又は砕石RC40）

工事用車両出入口

工事関係者
通勤用車両出入口

H3.0m 仮囲いフラットパネル

H3.0m 仮囲いフラットパネル

タイヤ洗浄装置

交通誘導員（常駐）

H4.5m x W5.4m パネルゲート

H3.0m 仮囲いフラットパネル

南多目的広場エリア仕様
地表面近くまでの草刈りとする。
必要に応じて、除草管理。

仮設事務所エリア仕様
地表面近くまでの草刈りの上、
仮設事務所及び朝礼、来客者用駐車場
として利用。
必要に応じて、除草管理。

場内仮設通路エリア仕様
草刈り、草の根スキ取りの上、砕石敷均し、
転圧仕上げ、必要により敷鉄板使用とする。

西側幹線道路沿いのH＝3mの仮囲いについて
イメージアップデザインを施すこと

凡例
- 焼却棟工事
- リサイクル棟工事
- 管理棟･渡り廊下･付属棟工事
- 共通（現場事務所･駐車場等）
- 場内仮設通路

※工事別の「仮設･資材置場及びクレーン据付スペース」の区切りは、簡易バリケード（カラーコーン）程度として、打合せ･調整を行いながら、工事進捗に合わせて変更するものとする。

番号	品名	材質	数量	摘要
工事名	宇佐・高田・国東　広域ごみ処理施設整備事業			
名称	総合仮設計画図（案）			
	検図	尺度	A1：1/500 A3：1/1000	単位
検図	検図	完成	令和４年 ９月　１日	
設計	製図	図番	N52-KK-Z001	
監				